

KizuMachi Ku Jichikai

名称：（仮）反田川樋門計画の説明会

日時： 6月24日（月） 9：30 から約一時間

場所： 不二荘園集会場

出席者：木津川市建設課 久保田課長、柳沢清治氏、高田禎三氏

木津町区 太井子、駒井、奈良、反田

不二荘園自治会 佐藤自治会長、梶本副自治会長

以上9名

構造物の名称 反田川樋門（1）南側の小さな田中前水路に設置

反田川樋門（2）北側の反田川に設置

樋門の形式等 ステンレス製ゲート、人力ハンドルで昇降操作

ゲートの大きさ 樋門（1）（2）ともに 川幅（天端）×川の深さ

ゲートはどちらも長方形、当然（2）の方が大きい

ゲート降下時間 樋門（1）8分程度、樋門（2）11分程度

ハンドル回転速度を2秒間で一回転として

管理橋・道路 樋門（1）ハンドルの背面に車留め設置、現況の管理道路幅若干狭くなる

樋門（2）ハンドルの高さに合わせ管理橋を付け替え

その他、水位標をゲートの内外に設置する（計画図では明示されていなかった）

なお、工事入札前であることから、計画図は説明後建設課が回収

工事の工期 10月～来年3月

工事着工前に、回覧・看板等により地元に周知徹底を図る。

（地元説明会を開いた方がよい）

樋門の管理・運用について

管理課は、他の市直轄の樋門と同様に、地元の団体と委託契約を結び管理・運営したい意向

委託契約によれば、閉門・開門の指令は木津川市の責任で出すことになっている。

委託契約交わすとき、農業用水の流域内への遮断等、関連項目についても明確にする必要がある。